

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和5年度事業点検・評価調書

4-Ⅱ-7

4-Ⅱ-7

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	ガイダンス施設整備
節	Ⅱ. ガイダンス機能・ガイド体制の充実		
事業(施策)名	7 サテライトガイダンス施設整備	事業主体	佐渡市社会教育課
事業実施期間	H28～R6	関連団体	県文化課、佐渡市世界遺産推進課、佐渡市観光振興課
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 世界遺産の価値を分かりやすく来訪者へ伝えるため、メインガイダンス施設の整備状況に応じてサテライトガイダンス施設の整備を進める。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ サテライトガイダンス施設の機能整理及び整備を進める。 <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 令和4年度に引き続き、相川郷土博物館の耐震改修工事を行うとともに、佐渡奉行所跡整備工事に係る基本設計を行う。 		
これまでの取組実績	<p>【R2年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 相川郷土博物館耐震改修工事の基本設計に必要な地盤調査や建物調査を実施した。 ○ 史跡専門家会議や文化的景観専門家会議にて相川郷土博物館耐震改修工事の基本設計案を示し、専門家から意見を得ながら設計を行った。 ○ 相川郷土博物館耐震改修工事の基本設計が完了した。 <p>【R3年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 相川郷土博物館の耐震改修工事実施設計および展示更新工事実施設計が完了した。 <p>【R4年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 相川郷土博物館耐震改修工事に着手し、内部解体により新たな痕跡等に基づく建物調査を踏まえた改修を行った。旧鉱山本部事務所東棟及び西棟の屋根葺き替え工事等が完了した。 ○ 相川郷土博物館の展示工事にに向けて展示資料の選定や解説パネル文章の作成を行った。 		
事業計画と実績	<p>【R5年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 相川郷土博物館の耐震改修工事を実施する。 ● 相川郷土博物館の展示更新工事を実施する。 ● 佐渡奉行所跡の整備工事にに向けた基本設計を行う。 <p>【R5年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 相川郷土博物館の耐震改修工事が完了した。 ● 相川郷土博物館の展示更新工事が完了した。 ● 佐渡奉行所跡整備工事の基本設計が完了した。 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 相川郷土博物館は令和6年度リニューアルオープンを迎える。誘客促進や教育普及のため、魅力的な展示解説や佐渡金銀山遺跡の他の施設・関係組織と連携した取組が必要。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 佐渡奉行所跡整備工事にに向けて令和6年度に実施設計策定に着手する。 		
事業評価	<p>【ゴールに対するR5末の達成度】 ◇ 相川郷土博物館耐震改修工事は専門家の意見を聴きながら改修方針を検討し工事を完了することができた。 [A・(B)・C]</p>		

A: 予定を上回る進捗
B: 概ね予定どおり
C: 遅れている。